



COMUNE DI CASTELLO TESINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 236

della Giunta Comunale

Oggetto: Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per i lavori di "Riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Castello Tesino (TN) – Via Monte Agaro , via Stretta, via Don Cristofolini".
Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - PNRR – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2
CUP. I22E22000180001. CIG: 9368107674 (ditta) CIG: ZD1370DE60 (progettista)

L'anno **duemilaventitre** addì **tredecim** del mese di **dicembre** alle **ore 12:35** in seduta mista, nella sala delle riunioni ed in video conferenza , a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

GRAZIELLA MENATO	SINDACA
FABIO FRANCESCHINI	VICE SINDACO
JOCHEN AMBROSINI	ASSESSORE
MASSIMILIANO MARTINI	ASSESSORE

Assenti giustificati:

Assiste il Segretario Comunale Amelia Zanettin.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora **Menato Graziella** nella sua qualità di **Sindaca** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

OGGETTO : Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per i lavori di “Riqualficazione energetica dell’impianto di illuminazione pubblica del Comune di Castello Tesino (TN) – Via Monte Agaro , via Stretta, via Don Cristofolini”.

Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - PNRR – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2

CUP. I22E22000180001. CIG: 9368107674 (ditta) CIG: ZD1370DE60 (progettista)

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il 14 gennaio 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, previsto dal comma 29 art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 Legge di Bilancio 2020, che ripartisce i contributi ai Comuni per l’annualità 2020. Tali contributi, come i precedenti previsti dall’art. 30 del cd. Decreto Crescita, finanziano opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, sono riconosciuti per classi di popolazione e mettono a disposizione dei Comuni italiani con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti al 1° gennaio 2018, un contributo pari, per ciascuno, ad Euro 50.000,00 per investimenti nel campo dell’efficientamento energetico, favorendo opere migliorative dell’illuminazione pubblica, il risparmio energetico degli edifici pubblici, l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dello sviluppo territoriale sostenibile, con una mobilità sostenibile, con scuole sicure, edifici pubblici a norma; una migliore tutela del patrimonio comunale e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Verificato inoltre che con decreto del 30 gennaio 2020 lo stesso Ministero dell’Interno ha assegnato la medesima misura del contributo anche per le annualità dal 2021 al 2024.

Richiamato inoltre il Comunicato del Ministero dell’Interno di data 17/12/2021 concernente la Missione 2 del PNRR nella quale sono confluite le linee di interventi di cui alle Leggi n. 145/2018 e n. 160/2019 e che recita “A seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l’Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Successivamente, il Ministero dell’Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A. In particolare, è affidata al Ministero dell’Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni, all’interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all’art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all’art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019. ... I Comuni beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1, commi 29 e ss. (L. n. 160/2019) ed all’articolo 1, commi 139 e ss. (L. n. 145/2018) sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi: • gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l’inserimento dell’esplicita dichiarazione “finanziato dall’Unione

europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea; • l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; • l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; • gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR; • l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente. ..."

Preso atto che per poter beneficiare dei Fondi i lavori devono avere inizio entro il 15 settembre 2022, pena la decadenza;

Dato atto che con Deliberazione n° 138 della Giunta Comunale dd. 14.07.2022, è stato affidato, l'incarico per la progettazione esecutiva, per i lavori di riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Castello Tesino (TN) – Via Monte Agaro, via Stretta, via Don Cristofolini" al P.Ind. Luca Rosso avente studio tecnico in Borgo Valsugana.

Verificato che in data 01.08.2022, acquisito al protocollo comunale n. 9535, è stato presentato dal tecnico progettista il progetto esecutivo dei lavori, composto dai seguenti elaborati di progetto:

- Relazione tecnica descrittiva
- Piano di manutenzione dell'opera
- Capitolato Speciale e norme amministrative
- Capitolato Speciale e norme tecniche
- Computo Metrico Estimativo e Quadro economico
- Elenco descrittivo delle voci
- Elenco prezzi unitari
- Analisi prezzi
- Quadro incidenza manodopera
- Planimetria genera (quadro d'unione zona di intervento)
- Planimetria via Stretta (schema d'installazione, -impianto di illuminazione)
- Planimetria via Monte Agaro e via Don Cristofolini (schema d'installazione, -impianto di illuminazione)
- Planimetria via Stretta (schema d'installazione – percorso scavi)
- Dichiarazione di conformità del progetto illuminotecnico alla L.P. 16/2007 (dichiarazione di progetto a regola d'arte)
- CD con elaborati di progetto firmati digitalmente (p7m).

Dato atto che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto, in base al computo metrico estimativo ed al quadro economico di progetto, ammonta ad Euro 49.995,68 di cui Euro 35.537,78 per lavori compresi di oneri della sicurezza per Euro 1.587,26, e Euro 14.457,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Considerato che tale progetto soddisfa le esigenze e le aspettative dell'Amministrazione ed è completo di tutta la documentazione prevista dall'articolo 16 della L.P. n° 26/1993 e s.m., allegato C;

Visti gli elaborati tecnici di progetto ed i lavori/forniture in esso previsti;

Dato atto che l'intervento si configura come un investimento nel campo dell'efficientamento energetico;

Visto il parere di conformità urbanistica n. 09/2022 prot. n.9774 dd 05.08.2022;

Dato atto che l'intervento è finanziato per Euro 49.995,68, decreto del Ministero dell'Interno dd 14.01.2020 e con decreto del 30 gennaio 2020 lo stesso Ministero dell' Interno ha assegnato la medesima del contributo anche per le annualità dal 2021 al 2024, "Assegnazione ai comuni di contributi per un investimenti nel campo dell'efficientamento energetico, favorendo opere migliorative dell'illuminazione pubblica, il risparmio energetico degli edifici pubblici, l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dello sviluppo territoriale sostenibile, con una mobilità sostenibile, con scuole sicure, edifici pubblici a norma; una migliore tutela del patrimonio comunale e l'abbattimento delle barriere architettoniche;

Con determinazione del servizio di segreteria n° 127 dd. 11.08.2022, accertato il finanziamento e dando atto che erano stati acquisiti i pareri e le autorizzazioni richiesti dalla normativa in materia vigente, si è proceduto ad approvare detto progetto a tutti gli effetti, dando atto degli elaborati tecnici di cui esso si componeva. Dando atto, altresì, che l'importo complessivo dell'intervento ammontava ad Euro 49.995,68, di cui Euro 35.537,78 per lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza per Euro 1.587,26 non soggetti a ribasso d'asta) ed Euro 14.457,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione; imputando la spesa nel piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.09.012 della Missione 10 Programma 05 (cap. 3693) del bilancio di previsione del periodo 2022-2024, esercizio finanziario 2022; disponendo che i lavori di che trattavasi venissero affidati a trattativa privata e diretta, ai sensi dell'art. 52, comma 9, della L.P. n° 26/1993 e ss.mm. e dell'art. 179, comma 1, lett. a), del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm., mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul portale Mercurio messo a disposizione delle stazioni appaltanti dalla P.A.T.; demandando al responsabile dell'Ufficio tecnico comunale la stipula del successivo atto negoziale con le modalità previste dalla normativa in materia vigente ed ogni altro adempimento conseguente;

Con R.D.O. prot. n. 10042 dd. 11.08.2022, caricata a sistema in pari data, si è dato avvio, mediante la Piattaforma Mercurio della P.A.T., alla procedura negoziata di cui all'art. 11 della L.P. 12.02.2019 n° 1 e s.m., invitando le seguenti n. 5 Ditte specializzate del settore, regolarmente iscritte nell'apposito prescritto elenco Ditte ed abilitate per l'esecuzione dei lavori di che trattavasi, stabilendo, quale termine ultimo per la presentazione delle eventuali offerte, le ore 12.00 del giorno 30.08.2022:

- Tecnoluce Snc di Bertagnoni Danilo & C. con sede in Castel Ivano (TN);
- Buffa Claudio Costruzioni elettriche con sede in Cinte Tesino (TN);
- Elettrodivina Snc di Divina Luca & C. con sede in Borgo Valsugana (TN);
- Moranduzzo Giorgio Snc. Di Moranduzzo Lorenzo con sede in Castello Tesino (TN);
- AP Elettrica di Alberto Pecoraro & C. Snc con sede in Telve Valsugana (TN);

In data 31.08.2022 il Segretario comunale, alla presenza di n. 2 testimoni, ha proceduto all'apertura delle offerte pervenute, nel numero di 2 (due); procedendo dapprima all'apertura delle buste amministrative, ammettendo alla successiva fase entrambe le ditte, accertata la regolarità della documentazione caricata a sistema; dando atto quindi delle offerte economiche presentate, come di seguito:

- la ditta Tecnoluce Snc di Bertagnoni Danilo & C. si è dichiarata disponibile ad effettuare il lavoro offrendo un ribasso sul prezzo posto a base d'appalto del 26.979 %;
- la ditta Buffa Claudio Costruzioni Elettriche si è dichiarata disponibile ad effettuare il lavoro offrendo un ribasso sul prezzo posto a base d'appalto del 15.810 %;

Accertata in linea di massima, in capo alla ditta Tecnoluce Snc di Bertagnoni Danilo & C. la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara e l'insussistenza di cause di esclusione, è stato possibile procedere alla formale aggiudicazione a suo favore, sulla base degli esiti della gara, come da specifico verbale dd. 31.08.2022, depositato in atti; procedendo, data l'urgenza, alla consegna anticipata dei lavori; subordinando la stipula del contratto alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Ricordato che con Repertorio n. 1009 atti pubblici amministrativi dd 27.12.2022 è stato stipulato il Contratto di appalto - , dei lavori di "Riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione pubblica del Comuna di Castello Tesino (TN) – Via Monte Agaro , Via Stretta e via Don Cristofolini", per un importo complessivo dei lavori di Euro 26.378,27 oltre iva di legge.

Visto il processo verbale di consegna, dal quale risulta che i lavori sono stati consegnati ed avviati in data 07.09.2022.

Verificato che i lavori dovevano essere compiuti in giorni consecutivi n. 120 decorrenti dal verbale di consegna

- visto il verbale di sospensione lavori n. 1 dd 25.10.2022
- visto il verbale di ripresa lavori n. 1 dd 30.10.2023

quindi di conseguenza il termine ultimo per il completamento ultimo dei lavori risultava il giorno 31.12.2023 come da tempistiche del PNRR)

Visto il Certificato di pagamento 01 dd 22.11.2023 per un importo dei lavori di € 24.834,54, comprensivo di ritenuta di garanzia di € 124,80 oltre IVA al 22%.

Visto il certificato di ultimazione lavori dd 16.11.2023 dal quale si evince che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Visto l'avviso ai creditori (prot. n 14374 dd 22.11.2023) con l'inserimento del documento avvisi, manifesti e rende noto n. 14374 dd 22.11.2023, avente oggetto "avviso ai creditori" Lavori di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Castello Tesino – via Monte Agaro, via Stretta, via Don Cristofolini" all'interno del portale albotematico.tn.it (22.11.2023 – 06.12.2023), in cui non sono pervenuti ricorsi e/o opposizioni.

Vista la documentazione depositata in data 22.11.2023, acquisita al prot. n. 14372, relativa alla contabilità finale dei lavori.

Verificato che la ditta appaltatrice non ha formulato alcuna riserva sui lavori di cui trattasi ed ha regolarmente sottoscritto tutti gli atti allegati alla contabilità finale.

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 08.12.2023 e assunto al prot. n. 14958 dd. 11.12.2023 dal direttore dei lavori Per. Ind. Rosso Luca, il quale certifica che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e che l'ammontare del conto finale assomma ad € 24.959,34 oltre ad I.V.A. al 22%.

Ritenuto giusto ed opportuno procedere all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

Rilevato che all'impresa non è stato pagato nessun acconto per cui il credito spettante alla ditta Tecnoluce Snc di Bertagnoni Danilo & C. di Castel Ivano (TN) è di € 24.959,34 oltre ad I.V.A. 22% pari a complessivi € 30.450,39.

Ritenuto, inoltre, di dover procedere alla liquidazione in favore del Per. Ind. Luca Rosso del corrispettivo richiesto per progettazione, direzione dei lavori, tenuta della contabilità e redazione del C.R.E. per € 4.730,75 oltre a EPPI 5% e I.V.A. 22% per un totale di € 6.060,09.

Rilevato che d'ufficio è stato acquisito il DURC on line regolare della ditta Tecnoluce Snc di Bertagnoni Danilo & C. di Castel Ivano (TN) con scadenza 15.12.2023 e del Per. Ind. Luca Rosso da Eppi in data 30.11.2023.

Visto infine il quadro riepilogativo finale delle spese complessivamente sostenute per l'opera in oggetto, dal quale si evince che l'importo totale della spesa sostenuta per l'esecuzione dell'opera in oggetto ammonta ad € 36.510,49, con conseguente determinazione di un risparmio di spesa rispetto all'importo originariamente previsto di € 13.485,19.

Preso atto che il Consiglio comunale ha approvato con provvedimento n. 3 dd. 15.02.2023, dichiarato immediatamente eseguibile, il D.U.P ed il bilancio di previsione con relativi allegati per il periodo 2023-2025.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 20 dd. 15.02.2023 con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione del bilancio del periodo 2023-2025 e sono stati individuati i responsabili dei servizi e gli atti di loro competenza.

Dato atto che la spesa in oggetto trova copertura nel piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.09.012 della missione 10 Programma 05 (cap. 3693) del bilancio di previsione del periodo 2023-2025 esercizio finanziario 2023;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m..

Vista la L.P. 09.12.2015 n° 18, "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. n° 118/2011 e s.m., (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42).

Considerato che, in esecuzione della L.P. n° 18/2015, dal 01 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n° 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Richiamato in particolare il comma 1 dell'art. 54 della L.P. n° 18/2015, che prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del Decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."

Richiamato l'art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136 e s.m., relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la L.P. 09.03.2016 n° 2 e s.m.;

Vista pure la L.P. 13.05.2020 n° 3, di modifica alla L.P. n° 2/2106 ed alla L.P. n° 2/2020; come in seguito ulteriormente modificata;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 185 del medesimo Codice di cui sopra; in particolare, il parere favorevole del Responsabile del servizio tecnico comunale in merito alla regolarità tecnica e quello del responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa, del presente provvedimento;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, al fine di consentire la liquidazione delle relative fatture nei termini stabiliti dal PNRR;

A seguito di distinte votazioni, con i voti favorevoli unanimi dei presenti e votanti, legalmente espressi

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la contabilità finale dei lavori di "Riqualficazione energetica dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Castello Tesino TN – via Monte Agaro, via Stretta e via Don Cristofolini (2022), a firma del direttore dei lavori Per. Ind. Luca Rosso, con Studio tecnico in Borgo Valsugana (TN), assunta al prot. n. 14372 dd. 22.11.2023, dando atto che la spesa totale

sostenuta per la realizzazione dell'opera ammonta ad € 36.510,49, come da prospetto riepilogativo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;

2. Di approvare, altresì, il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Per. Ind. Luca Rosso in data 08.12.2023, assunto al prot. n. 14958 dd. 11.12.2023, il quale certifica che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte per totali € 24.959,34 oltre a I.V.A.;
3. Di liquidare alla ditta TecnoLuce Snc di Bertagnoni Danilo & C. con sede a Castel Ivano (TN) l'importo dei lavori eseguiti pari a € 24.959,34 oltre ad IVA al 22% per complessivi € 30.450,39;
4. Di autorizzare altresì la liquidazione a favore del Per. Ind. Luca Rosso del corrispettivo stabilito per la progettazione, la direzione lavori, la tenuta contabilità e la redazione del C.R.E ammontante a complessivi € 4.730,75, oltre EPPI 5 % e I.V.A. 22% per un totale di € 6.060,09;
5. Di dare atto che la spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento trova copertura nel piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.09.012 della Missione 10 Programma 05 (cap. 3693) del bilancio di previsione del periodo 2023-2025, esercizio finanziario 2023;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e s.m., al fine della liquidazioni delle rispettive fatture nei tempi limite del PNRR.

Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 della D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si chiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) del D. Leg.vo 2 luglio 2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Sindaca <i>Graziella Menato</i>		il Segretario Comunale <i>Amelia Zanettin</i>
---------------------------------------	--	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.